



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

المنحة الخليجية/ 2014

تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية

حتى نهاية كانون الأول 2014

تقرير رقم (19)

الملخص

مليون دينار

رقم التقرير	
19	
2068.77	المنح الموقعة (التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين)*
150.83	المبالغ المالية التي تم تعويضها لعام 2012
315.44	مخصصات المشاريع التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها لعام 2013
439.31	مخصصات المشاريع التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها لعام 2014
773.22	المبالغ المالية التي قامت الصناديق الممولة بتحويلها لحساب الخزينة لغاية 2014/12/31
708.43	مخصصات المشاريع الممولة (التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين) المدرجة ضمن الموازنة للعام 2014
650.31	المبالغ المالية التي تم إنفاقها خلال الفترة (1/1 - 2014/12/31) من مخصصات موازنة عام 2014
%92	نسبة الإنفاق خلال الفترة (2014/12/31 - 1/1)
%86	نسبة الإنجاز الفعلي خلال الفترة (2014/12/31 - 2014/1/1)
%100	نسبة الإنجاز المخطط خلال الفترة (2014/12/31 - 2014/1/1)

* تم تمويل مركز الحسين للسرطان بقيمة (17.73) مليون دينار ضمن المنحة الإماراتية ومشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء- مركز العمري الحدودي بقيمة (109.90) ضمن المنحة السعودية وهي مشاريع غير مدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2014.

زادت قيم المنح الموقعة (40) مليون دينار حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويل مشروع إنشاء وصيانة الطرق الزراعية والقروية والثانوية.

زادت قيم المنح الموقعة (7.09) مليون دينار حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على زيادة التمويل المخصص لمشروع صيانة مباني المدارس ومشروع ربط المدارس إلكترونياً.

الإنتفاق الرأسمالي للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية
مليون دينار

نسبة الإنتفاق	الإنتفاق -1/1) (31/12/2014	المخصصات حسب الموازنة للعام 2014 بعد المنقولات	المخصصات حسب الموازنة للعام 2014	الوزارة أو الدائرة
93%	12.20	13.07	12.45	وزارة الصحة
81%	32.80	40.70	37.57	مديرية الخدمات الطبية الملكية
100%	5.00	5.00	5.88	الجامعة الأردنية
70%	66.54	94.70	106.00	وزارة التخطيط والتعاون الدولي
98%	42.42	43.31	44.70	وزارة التربية والتعليم
93%	25.72	27.64	27.64	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
88%	59.28	67.67	69.44	وزارة المياه والري
88%	18.55	21.10	18.10	وزارة المالية
100%	150.00	150.00	150.00	وزارة الشؤون البلدية
91%	1.36	1.50	1.50	وزارة التنمية الاجتماعية
100%	123.02	123.02	86.90	وزارة الأشغال العامة والإسكان
30%	4.19	13.85	33.85	وزارة النقل
29%	0.23	0.80	0.80	سلطة المصادر الطبيعية
96%	109.00	113.60	113.60	وزارة الطاقة والثروة المعدنية
92%	650.31	715.96	708.43	المجموع الكلي

مقدمة

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011، تخصيص منحة بقيمة (5) مليار دولار أمريكي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.

تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، وقد تم بتاريخ 2012/8/15 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة (5) مليار دولار على مجلس الوزراء الموقر، وتمت الموافقة على السير بإجراءات تمويل المشاريع المقترحة.

تقسم المشاريع المقدمة للتمويل لمجموعتين، المجموعة الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجمالية (3175) مليون دولار وتشكل (63.5%) من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات، الأمر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية (1825) مليون دولار وتشكل (36.5%) من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستمكن الحكومة الأردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين النزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

آلية تمويل المشاريع من المنحة الخليجية

- تم تزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية حوالي (5) مليار دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية.
- قامت الجهات المانحة بإعلامنا بأنه سيتم إدارة المنحة الخليجية من خلال الصناديق التمويلية لديها، وعليه يتم إدارة المنحة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم إدارة المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما يتم إدارة المنحة الإماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط القطرية.
- تم التنسيق مع الجهات المانحة حول المشاريع المقترحة، حيث تم تزويدنا بالعديد من الاقتراحات تتضمن رغبة الجهات المانحة بتمويل عدد قليل من المشاريع لتمكين هذه الجهات من متابعتها، كما تم إعلامنا بضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع، وإن بعض هذه الجهات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثلاث مراحل، وأكدت جميع الجهات أنها لا تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استثمارات أو ضرائب ورسوم.
- قامت الجهات المانحة بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويلها ضمن القائمة المرسله، وقد تم إعداد قوائم بقيمة (1.25) مليار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة للتمويل وحسب ملاحظات هذه الجهات.
- قامت الجهات المانحة بالاعتذار عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونها برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع لا تتسجم آلية تنفيذها مع متطلبات ومعايير هذه الجهات.
- تم التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بها لهذه الجهات وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الأردنية.

آلية تنفيذ المنحة الخليجية

- يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية.
- يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.
- يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم.
- يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
- يتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع).
- تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع.
- تقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.
- تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.

الاتفاقيات الموقعة

- بلغ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها حوالي (2917) مليون دولار، وفيما يلي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها:
- تسعة اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (1236) مليون دولار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة (2012 - 2014).
 - عشر اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (898) مليون دولار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة (2012 - 2014).
 - مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة (783) مليون دولار بتاريخ 2013/5/14.
 - مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 2012/9/26.

آلية إعداد التقرير

- تم إعداد التقرير بالتنسيق مع جميع الجهات المنفذة، وبناءً على المعلومات الواردة من قبلهم.
- يتضمن التقرير خطط عمل المشاريع الممولة لعام 2014، وبحيث تبين قيمة مخصصات المشاريع ضمن موازنة عام 2014، وقيمة المبالغ المالية التي من الممكن أن يتم تعويضها لحساب الخزينة من هذه المخصصات، بالإضافة إلى المكونات الفرعية وعطاءاتها موزعة حسب تاريخ تنفيذها المتوقع، ونسب الإنجاز المخطط والفعلي والمبالغ المصروفة والمبالغ المتوقع صرفها لنهاية عام 2014.
- كما تضمن التقرير نسب الإنجاز المخطط والفعلي على المستوى الكلي للمنحة الخليجية، وعلى مستوى الجهات المنفذة، وذلك باستخدام الأوزان النسبية للمخصصات المرصودة ضمن قانون الموازنة.
- يجري العمل على تحديد الاحتياجات الفعلية لجميع المشاريع ضمن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المخصصات المالية ضمن قانون الموازنة العامة، وبما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع الممولة والإنفاق عليها وتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية.

المبالغ المالية المسحوية من رصيد المنحة الخليجية

مليون دينار

الجهة المانحة	المبالغ المسحوبة من المنحة	مجموع طلبات السحب للمشاريع المدرجة ضمن الموازنة
السعودية	244.24	271.90
الكويت	344.73	472.85
الإمارات	184.25	174.97
المجموع	773.22	919.72

*المبالغ المسحوية تتضمن المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري بقيمة (17.09) مليون دينار، والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة (17.73) مليون دينار.